

Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы За 2018 год ГКП "Каспий жылу су арнасы"

наименование субъекта, вид деятельности

№ п/п	Информация о планируемых и фактически предоставленных услугах (товаров, работ)	Отчет о приростах и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс.тенге		Информация о фактических размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности и предоставления услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория									
			План	Факт	отклонение	причины отклонения			Собственные средства	Заемные средства	Бюджетные средства по программе						
	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях	Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	п/п	ф/п	Амортизация	Прибыль									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																	
1	Реконструкция водопроводных сетей питьевой, технической воды мкр.28а, 28, 24, 26, 3мкр	км.	3,3	3,3	2 018			38 755,68	38 755,68	-							
	Водоснабжение	км.	0,494	0,494	2 018			5 959,34	5 959,34	-							
	Оборудование телеметрии (контроллеры, расходомеры, устройство сбора данных телеметрии, шкафы распределения	шт	63,0	63,0	2 018			1 239,29	1 239,29	-							
ИТОГО по водоснабжению:								45 954,31	45 954,31	-	-	45 954,31	-	-	-	-	-
ВОДОСНАБЖЕНИЕ																	
2	Реконструкция сетей водоотведения (5, 11,28, 13, 15, 28а, 1, 10, 18-19, 35, 3а)-0,72км.	км.	0,72	0,72	2 018			19 895,50	19 895,50	-							
	Реконструкция сетей водоотведения (22,1,29,13,28А мкр) -0,74км.	км.	0,74	0,74	2 018			8 700,37	8 700,37	-							

п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)	Учет о приростах и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге					Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге	Разъяснение причин отклонения	Оценка повышения качества и надежности и предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ) (товаров, работ)		
				план	факт			План	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства				Заемные средства	Бюджетные средства по программе
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Фекально-насосные агрегаты, центробежного типа СМ150-125-315-4, 1450об/мин	шт	2	2	2 018		1 074,80	1 074,80	-		1 074,80					
		Электродвигатель КПД 94,5, cosφ=0,89	шт	1	1	2 018		4 000,00	4 000,00	-		4 000,00					
		Электронасос ПФ 2*50/200.212-18.5/2-016	шт	2	2	2 018		4 699,99	4 699,99	-		4 699,99					
		Весы аналитические лабораторные	шт	1	1	2 018		299,00	299,00	-		299,00					
	Водоотведение	Насосы погружные, тип ГНОМ 25-20, 40-25, мощность 380В.	шт	4	4	2 018		372,60	372,60	-		372,60					
		Насос плунжерный дозирующий D-BA 478/3, 400/3/50, 0,37 кВт	шт	1	1	2 018		614,79	614,79	-		614,79					
		Насос мембранный диализующий, серии ВТ-МА/М80-1, для перекачки жидкостей	шт	1	1	2 018		320,00	320,00	-		320,00					
		Дренажный погружной насос, тип ГНОМ 25-20, мощность 380В	шт	1	1	2 018		89,25	89,25	-		89,25					
		Погружной дренажный насос для жидкостей с посторонними включениями, фекальный вертикальный, подача до 9000м3/ч	шт	2	2	2 018		157,00	157,00	-		157,00					
		Счетчик жидкости одноструйный (прибор для счета колонний)	шт	1	1	2 018		74,11	74,11	-		74,11					
Итого по водоведению:								40 297,41	40 297,41	-	-	40 297,41	-	-	-	-	-

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

п	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проект)	Отчет о прибылях и убытках	Сумма инвестиционной программы (проекта) тыс. тенге			Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге			Разъяснение причин отклонения достигнутого факта. покажите от показателей в утвержденной инвестпрограмме	Оценка повышения качества и надежности предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)			
				план	факт			План	факт	отклонение	причины отклонения	собственные средства	Заемные средства			Бюджетные средства по программе НУРЪЖОЛ	13	14
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3	Теплоснабжение	Реконструкция инженерных сетей теплоснабжения 28, 9, 27, 3 12мкр, 1,8км.	км.	1,8		2 018		98 827,30	98 827,30	-		98 827,30		-				
	ИТОГО по теплоснабжению:							-	98 827,30	98 827,30	-	-	98 827,30	-	-	-	-	
	ВСЕГО по инвест проекту							-	185 079,02	185 079,02	-	-	185 079,02	-	-	-	-	-