

Отчет об исполнении инвестиционной программы за 2019 год
 ЛКП "Каспий жэуд, су арнасы"
 (наименование субъекта естественной монополии, вид деятельности)

№ п/п	Наименование мероприятий	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество натуральных показателей		Период предоставления услуг в рамках инвестиционной программы	Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы						Информация о финансовых условиях и резервах финансирования инвестиционной программы, тысяч тенге		
				План	Факт			План	Факт	Освоение	Прочие отчисления	Амортизация	Прибыль	Зачисленные средства	Бюджетные средства	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Водоснабжение	Ремонт/установка теплообменников, сетей, приборов и контрольной точки. 26 мтр ДБК Андрия Гыныс 4БК поварного гидранта, 2,5 мтр жем Ковалев 4БК 2х3, 8х3 котельня 4БК севурный-4БК Симферополь Ш.Исханова, 24 мтр ДБК Симферополь Ш.Исханова *4БК БТ 2-до здания 4БК/26 мтр БК поварного гидранта 4БК 14 дом-4БК 13 дом-4БК 12 дом-4БК БМД - до угла 4БК/126 мтр ДБК 13 дом-4БК 12 дом-4БК ДК 465,24 мтр от угла 4БК/1 - до БК 54 БК 26 мтр от БК ДК 465,48 мтр ДК 7 дом, 28 мтр ДК основной-4БК в сторону 26 дом-4БК 1 дом, 28 мтр от БК 1 дом - до 24 мтр БК Симферополь Ш.Исханова 28 мтр от скважины 104-домовый дом-4БК 9-10 дом/4 мтр ДБК КОС 1-4БК Домовиды-4БК 4 мтр ДК БК - отливки на котельня	км	3,6	3,6	2015-2019г		62 095,355	62 095,355	-	-	62 095,355	-	-	-	
																шт
2	Водоснабжение	Ремонт/установка сетей водоснабжения 13 мтр 24 дом 1 блок, 13 мтр 19 дом, 35 мтр 13 мтр жемур 22 и 23 домика, 34 мтр стрелка напорная нового родника, от КИЭС-1 в районе КОС-1, 35 мтр скважин водоснабжения, 13 мтр 13а и 14 домика, 11 мтр 5 дом, 4 дом, 18 дом, 18 дом, 22 дом, 12 мтр 24А, дом 12 мтр 17 дом.	км	0,720	0,720	2015-2019г		14 152,103	14 152,103	-	-	14 152,103	-	-	-	-
3	Тепловая энергия	Ремонт/установка теплообменников, сетей, теплообменников от 32а мтр ТК 29 дом, до 27 дом, 22 мтр Келдишпр "Ойунай" 28 мтр от ТК скважины 9-10 домика 13, помина 32 мтр от 27 домика ТК севурный-4БК севурный 27 мтр 4а-3а помина-ТК 2 дом, 28 мтр 13а помина -12 дом водоснаб-ТК 11 дом, 27 мтр ДК Ш.Исханова ТК Хон Бюке 11 мтр, 41 4 домика-ТК севурный -51 домика.	км	1,90	1,90	2015-2019г		63 372,01	63 372,009	-	-	63 372,009	-	-	-	-

